

【質問及び回答】

工事名：令和8年度 朝日小学校長寿命化事業 体育館棟等改修工事

番号	図面番号	質問事項	回答事項
1		中東情勢の影響により各資材の価格高騰が続いており、現時点では施工時の単価がわからない資材があります。特に石油製品については出荷調整に入り納期が未定の製品もあります。つきましては価格の単品スライド及び資材の納期によっては工期の延長は可能でしょうか。	協議による
2	A-16	A 唐松合板 t9 の貼替として、内訳にて米松練付合板 t9 板目 990*990 とありました。内訳の材を正として宜しいでしょうか。	良いです。
3	A-16	B 有孔唐松合板 t9 の貼替として、内訳にて有孔米松板目 t9 とありました。内訳の材を正として宜しいでしょうか。	良いです。
4	A-16	上記有孔のサイズですが、5φ-25P と考えて宜しいでしょうか。	良いです。
5	A-16	体育館棟の合板貼部の全面点検(合板の劣化、浮き、ビス抜け等不具合が無いかの調査)とありますが、調査及び報告書作成までとし、修繕は別途協議の上精算と考えて宜しいでしょうか。	協議とします。

6	A-17	管理用通路の壁:有孔シナ合板ですが、黒寒冷紗はロット生産になってしまうので白寒冷紗と考えて宜しいでしょうか。図面凡例には有孔ラワン合板とありますが内訳を正と考えて宜しいでしょうか。	寒冷紗は黒。樹種は有孔シナ合板。内訳を正とします。
7	【普通教室東棟】 A-46	AW-1、AW-2 の木枠、下枠のみ取替とありますが、既存三方枠を残して撤去できるか不明です。既存三方と周囲のボード類を傷めず撤去できるものとして考えて宜しいでしょうか。(既存額縁が留めの納まりですと不可です)	現場協議とします。
8	A-46	既存カーテンボックス小口塞ぎ加工はパイン集成材と考えて宜しいでしょうか。	良いです。
9	A-46	外付け片引き戸、図面では WD2 とありますが WD3 を正として考えて宜しいでしょうか。	良いです。
10	A-43	既存シャワーユニット撤去跡の床復旧工事はラワン合板 t12 貼りのみと考えて宜しいでしょうか。	ラワン合板 t12 を想定しています。
11	A-50	柱型(柱 ALC 部)巾木Cですが、内訳書に H60 の記載しかありませんでした。T25 と考えて宜しいでしょうか。	t12