

【質問及び回答】

工事名：令和 7 年度 朝日小学校長寿命化事業 給食棟・昇降口棟改修工事

番号	図面番号	質問事項	回答事項
1	A-33 設計書 24	AW-4, 5, 6, 7 の硝子について、設計書は樹脂型とありますが、建具表はポ リカ ボ ネ ト 5 と表記されています。型として宜しいでしょうか。また、AW-8 のポ リカ ボ ネ ト 型は t5 で宜しいでしょうか。	全てポ リカ ボ ネ ト t5 です。
2	A-34	TB-給 1 のポ リカ ボ ネ ト は型 t5 と考えて宜しいでしょうか	良いです。
3	A-35 設計書 32	耐食鏡 350x450 について、設計書は 8 枚ですが、図面は 7 枚です。7 枚を正として宜しいでしょうか。	8 枚が正です。
4	設計書 35	準備工事 警備保障取外し一式について、警備保障会社の連絡先をご教示願います。	セコム上信越株式会社 (TEL 0263-53-4464)
5	設計書 3/4	グラウンド整備一式とありますが、範囲をご指示ください。	現場事務所設置予定範囲及び工事用車両駐車範囲を想定しています。
6	設計書 26/67	既存網戸取外し再設置一式とありますが、施工箇所をご指示ください。	調理室 2 ヶ所、休憩室 1 ヶ所、事務室 1 ヶ所、検収室 2 ヶ所 です。